Příloha č. : 01.2015.

ČASOVÝ HARMONOGRAM realizace

ERDING, a.s.
Kosmákova 28, 615 00 Brno
IČ 255 12 456
E-mail: erding@erding.cz
www.erding.cz

S o D č. : 25751_15-113/16.4.2015
Zakázkové číslo: **15-113**
Objednatel: **Město Bystřice**
Název zakázky: **Rekonstrukce topného kanálu Bystřice 25751**

den																															
pracov. dny	5	5	5	5	2	3	4	5	5	5	0	5	5	5	5	1	4	5	5	5	2	2	5	5	5	4	0	5	5	4	5
kalendář. dny REALIZACE	7	7	7	7	2	5	7	7	7	5	2	7	7	7	7	1	6	7	7	7	3	4	7	7	7	6	1	7	7	7	7
P	1	8	15	22	29		6	13	20	27		3	10	17	24	31		7	14	21	28		5	12	19	26		2	9	16	23
U	2	9	16	23	30		7	14	21	28		4	11	18	25		1	8	15	22	29		6	13	20	27		3	10	17	24
S	3	10	17	24		1	8	15	22	29		5	12	19	26		2	9	16	23	30		7	14	21	28		4	11	18	25
Č	4	11	18	25		2	9	16	23	30		6	13	20	27		3	10	17	24		1	8	15	22	29		5	12	19	26
P	5	12	19	26		3	10	17	24	31		7	14	21	28		4	11	18	25		2	9	16	23	30		6	13	20	27
So	6	13	20	27		4	11	18	25		1	8	15	22	29		5	12	19	26		3	10	17	24	31		7	14	21	28
Ne	7	14	21	28		5	12	19	26		2	9	16	23	30		6	13	20	27		4	11	18	25		1	8	15	22	29
týden	23	24	25	26	27	27	28	29	30	31	31	32	33	34	35	35	36	37	38	30	31	31	32	33	34	35	35	36	37	38	39
měsíc		Červen					Červenec						Srpen						Září					Říjen				Listopad			

REALIZACE - skutečnost

Činnost	Termín / poznámka
Předání staveniště všech etap.	1.6.
1.etapa ÚSEK KOTELNA, č.p.463;467;470 a MĚSTSKÝ ÚŘAD	
Vytýčení sítí	
Provádění výkopových prací	stroje: Bagr, nakladač, nákladní auta, počet pracovníků -min. 5
Provedení pískového lože pod předizolované potrubí	stroje: bobek, nákladní auta, počet pracovníků 3-5
Montáž potrubí a svařování předizolovaného potrubí	stroje: autojeřáb, nakladač, počet pracovníků 3-5
Zkouška těsnosti,RTG,dilatační,proplach.	počet pracovníků 3
Montáž spojek a izolace předizolovaného potrubí	počet pracovníků 3
Obsyp potrubí pískem, uložení chrániček a výstrne folie	stroje: bobek, nákladní auta, počet pracovníků 3-5
Zásyp výkopu včetně hunění, uvedení do původního stavu	stroje: Bagr, nakladač, nákladní auta, počet pracovníků - min.5
2.etapa ÚSEK OBJEKTY č.p.463;460 a 457	
Vytýčení sítí	
Provádění výkopových prací	stroje: Bagr, nakladač, nákladní auta, počet pracovníků -min. 5
Provedení pískového lože pod předizolované potrubí	stroje: bobek, nákladní auta, počet pracovníků 3-5
Montáž potrubí a svařování předizolovaného potrubí	stroje: autojeřáb, nakladač, počet pracovníků 3-5
Zkouška těsnosti,RTG,dilatační,proplach.	počet pracovníků 3
Montáž spojek a izolace předizolovaného potrubí	počet pracovníků 3
Obsyp potrubí pískem, uložení chrániček a výstražné folie	stroje: bobek, nákladní auta, počet pracovníků 3-5
Zásyp výkopu včetně hunění, uvedení do původního stavu	stroje: Bagr, nakladač, nákladní auta, počet pracovníků - min.5
3.etapa PŘEKOP VOZOVKY na ul. Družstevní	
Vytýčení sítí	
Provádění výkopových prací	stroje: Bagr, nakladač, nákladní auta, počet pracovníků -min. 5
Provedení pískového lože pod předizolované potrubí	stroje: bobek, nákladní auta, počet pracovníků 3-5
Montáž potrubí a svařování předizolovaného potrubí	stroje: autojeřáb, nakladač, počet pracovníků 3-5
Zkouška těsnosti,RTG,dilatační,proplach.	počet pracovníků 3
Montáž spojek a izolace předizolovaného potrubí	počet pracovníků 3
Obsyp potrubí pískem, uložení chrániček a výstražné folie	stroje: bobek, nákladní auta, počet pracovníků 3-5
Zásyp výkopu včetně hunění, uvedení do původního stavu	stroje: Bagr, nakladač, nákladní auta, počet pracovníků - min.5
4.etapa ÚSEK VOZOVKA OBJEKTY č.p.587;486 a473	
Vytýčení sítí	
Provádění výkopových prací	stroje: Bagr, nakladač, nákladní auta, počet pracovníků -min. 5
Provedení pískového lože pod předizolované potrubí	stroje: bobek, nákladní auta, počet pracovníků 3-5
Montáž potrubí a svařování předizolovaného potrubí	stroje: autojeřáb, nakladač, počet pracovníků 3-5
Zkouška těsnosti,RTG,dilatační,proplach.	počet pracovníků 3
Montáž spojek a izolace předizolovaného potrubí	počet pracovníků 3
Obsyp potrubí pískem, uložení chrániček a výstražné folie	stroje: bobek, nákladní auta, počet pracovníků 3-5
Zásyp výkopu včetně hunění, uvedení do původního stavu	stroje: Bagr, nakladač, nákladní auta, počet pracovníků - min.5
Zahájení zkušebního provozu	
Ukončení zkušebního provozu.	
Doklady+revize k zahájení zkušebního provozu	
Celkové předání díla	31.8.