



OPERAČNÍ PROGRAM  
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti

Pro vodu,  
vzduch a přírodu

## ODŮVODNĚNÍ NEZBYTNOSTI STAVEBNÍCH PRACÍ

v souladu s § 34 odst. 5 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen „zákon“)

ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.02/1.1.00/12.14945  
PROJEKT: Bystřice – rekonstrukce ÚV  
INVESTOR: Město Bystřice (IČ: 002 31 525)  
AKCEPTAČNÍ ČÍSLO: 12126371

TDI: Ing. Jaroslav Mikyna

ZHOTOVITEL: **Radouňská vodohospodářská společnost, a.s.** (IČ: 26061015)

INICIÁTOR ZMĚNY: Zhotovitel

Během realizace stavby byly zjištěny skutečnosti, které projektant nemohl předpokládat a které měly vliv na nutné úpravy či změny při realizaci stavby, tak aby nebyla ohrožena bezpečnost práce a aby byla zachována funkčnost realizované stavby. Podobnosti jsou řešeny v jednotlivých změnových listech.

Níže je uvedena tabulka se stručným popisem změn a jejich promítnutí do rozpočtu:

č.ZL	Částka bez DPH (přičteno)	Částka bez DPH (nevyfakturováno)	Popis změny
1.	0,00	0,00	Změna umístění technologie do 1. NP – nemá vliv na cenu
2.	38 391,38	0,00	Oprava stávající střechy objektu vodojemu a ÚV ve větším rozsahu – nedostatky zjištěny až po odkrytí stávající izolační vrstvy.
3.	27 875,93	0,00	Nové opevnění zhlaví vrtu.
4.	24 707,61	0,00	Doplnění ovládacího kabelu ke stávající studně BJ-1 a zemnicí pásy.
5.	30 264,60	-54 526,50	Přetěsnění a oprava stávajících dveří do vodojemu namísto nových dveří.
6.	0,00	-337 000,00	Nerealizace oplocení objektu a vrtu, které provedl zadavatel na své náklady před zahájením stavby z důvodu odcizení kovových částí oplocení.

Realizací změn nedojde k posunutí termínu vůči plánovanému harmonogramu.

Na výše uvedené změny jsou zpracovány oceněné položkové písemné soupisy (součást Změnových listů č. 1 - 6) v souladu s § 34 odst. 5 písm. b), které jsou přílohou tohoto odůvodnění.

Méněpráce jsou v celkové výši -391 526,50 Kč bez DPH a vícepráce jsou v celkové výši 121 239,52 Kč bez DPH. Celkové náklady stavby se proto snižují o částku 270 286,98 Kč bez DPH a rozpočtová rezerva stavby zůstane nevyčerpana.

V Bystřici, dne 24.9.2015

Za zadavatele: Město Bystřice



*[Handwritten signature]*

### PŘÍLOHY

Změnové listy, které obsahují písemný soupis v souladu s § 34 odst. 5 písm. b) zákona.

Číslo položky	Popis položky	Množství	Jednotka	Cena za jednotku	Celková cena
1	Práce na úpravě střešních oken - odstranění střešních oken	0,00	ks	0,00	0,00
2	Práce na úpravě střešních oken - odstranění střešních oken	0,00	ks	0,00	0,00
3	Práce na úpravě střešních oken - odstranění střešních oken	0,00	ks	0,00	0,00
4	Práce na úpravě střešních oken - odstranění střešních oken	0,00	ks	0,00	0,00
5	Práce na úpravě střešních oken - odstranění střešních oken	0,00	ks	0,00	0,00
6	Práce na úpravě střešních oken - odstranění střešních oken	0,00	ks	0,00	0,00
7	Práce na úpravě střešních oken - odstranění střešních oken	0,00	ks	0,00	0,00
8	Práce na úpravě střešních oken - odstranění střešních oken	0,00	ks	0,00	0,00
9	Práce na úpravě střešních oken - odstranění střešních oken	0,00	ks	0,00	0,00
10	Práce na úpravě střešních oken - odstranění střešních oken	0,00	ks	0,00	0,00